

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tháng 7
kế hoạch triển khai tháng 8/2015

UBND HUYỆN QUẢNG BÌNH
Số.....
ĐẾN Ngày.....
Chuyên.....
Lưu hồ sơ số.....

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành.

- Đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện và bố trí cán bộ chuyên trách làm nông thôn mới cấp xã theo Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay có 6/8 huyện: Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn đã hoàn thành, tăng 02 huyện so với báo cáo tháng trước (huyện Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn). Huyện Minh Hóa và thành phố Đồng Hới đang triển khai.

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác chỉ đạo 16 xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới theo Công văn số 268/UBND-KTN ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch; quy hoạch phát triển sản xuất cho các xã. Đến nay có 118/136 xã đã phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch, đạt 86,8%, tăng 11 xã so với báo cáo tháng trước. 100/136 xã đã rà soát, điều chỉnh quy hoạch PTSX, đạt 73,5%, tăng 22 xã so với báo cáo tháng trước.

2. Công việc triển khai trong tháng

- Tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức hội nghị 6 tháng đầu năm tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh báo cáo kế hoạch năm 2016 gửi Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM.

- Cung cấp các số liệu về tình hình cơ bản của tỉnh Quảng Bình cho Văn phòng Điều phối Trung ương.

- Ban hành công văn gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Sở ban ngành về việc phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 15/7/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Hoàn thành 3 lớp tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã và 2 lớp tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản năm 2015 theo kế hoạch.

- Làm công văn gửi Sở Công thương thẩm định, cho ý kiến đánh giá về tiêu chí chợ nông thôn xã Lộc Ninh.

- Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2011- 2015, định hướng giai đoạn 2016-2020 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị cho đoàn Giám sát của Quốc Hội.

- Chuẩn bị các số liệu, văn bản để cung cấp cho Đoàn kiểm toán Trung ương về Chương trình MTQG xây dựng NTM.

- Tham gia cùng Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc tại 02 xã Mai Thủy, Mỹ Thủy về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

- Tiếp tục biên soạn nội dung sổ tay về xây dựng nông thôn mới.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG 8/2015

- Tiếp tục tổ chức 02 lớp tập huấn còn lại cho cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản năm 2015.

- Tham mưu BCĐ tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, học tập, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới.

- Làm việc với Đoàn kiểm toán Trung ương về Chương trình MTQG xây dựng NTM về kiểm toán Văn phòng Điều phối.

- Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền năm 2015 gửi Ban chỉ đạo Trung ương.

- Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện và bố trí cán bộ chuyên trách làm nông thôn mới cấp xã theo Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục biên soạn nội dung sổ tay về xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất, quy chế quản lý quy hoạch cho các xã.

- Đôn đốc các Sở, ban ngành được phân công phụ trách 16 xã và UBND, BCĐ các huyện, thành phố thị xã chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đặc biệt ở một số xã tiến độ còn quá chậm như xã: Châu Hóa, Lộc Ninh, Nghĩa Ninh, Quy Hóa, Quảng Thanh, Mỹ Thủy, Mai Thủy.

- Triển khai các nội dung tại thông báo số 1352/TB-VPUBND ngày 21/7/2015 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Ban thứ nhất Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh.

Nơi nhận:


- Trưởng, Phó BCĐ CTMTQG XDNTM (b/c);

- BCĐ các huyện, thị xã, thành phố (để biết chỉ đạo thực hiện);

- Chánh VPĐP CT MTQG XDNTM (b/c);

- Lưu: VT-VPĐP.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Quốc Út

Số: 94 /BC-VPĐP

Quảng Bình, ngày 30 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện của các sở, ngành, đơn vị, địa phương
được giao chỉ đạo các xã trong năm 2015 đạt xã nông thôn mới**

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
- Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tổng hợp tình hình tháng 7 thực hiện của các sở, ngành, địa phương chỉ đạo 16 xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2015, như sau:

1. Đối với các sở, ngành được giao:

Các sở, ngành được UBND tỉnh giao trực tiếp chỉ đạo 16 xã tiếp tục bám cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành và cùng với xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; cụ thể:

* **Sở Nông nghiệp và PTNT:** Trực tiếp chỉ đạo 2 xã Mai Thủy và Mỹ Thủy; tình hình 2 xã được phân công chỉ đạo như sau:

- Xã Mai Thủy: còn 2 tiêu chí Giao thông và Trường học.

+ Tiêu chí giao thông chuẩn bị đấu thầu 1,5 km đường xã. (không thay đổi so với tháng 6)

+ Tiêu chí Trường học: cần xây dựng 2 công trình trường mầm non; trong tháng 7: Công trình nhà 2 tầng 6 phòng học đã tiến hành hoàn thiện; công trình 4 phòng chức năng đã đổ móng xong và đang tiến hành xây tầng 1.

- Xã Mỹ Thủy: Còn 2 tiêu chí thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa. Tăng thêm tiêu chí Giao thông so với đầu năm.

+ Tiêu chí Thủy lợi: cần cứng hóa 2,1km kênh mương để đạt chuẩn. Trong tháng 7 đã khởi công công trình.

+ Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: Cần xây dựng nhà văn hóa xã và 2 nhà văn hóa thôn. Trong tháng 7: Nhà văn hóa xã và 2 nhà văn hóa thôn Mỹ Hà, thôn Thống Nhất đã khởi công.

* **Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:** đôn đốc chỉ đạo xã An Thủy, Còn 2 tiêu chí giao thông và cơ sở vật chất văn hóa.

+ Tiêu chí giao thông: Cần cứng hóa 5,2 km đường ngõ xóm và 1 km đường kênh mương. Trong tháng 7 xã đã hoàn thành được 2,7 km đường ngõ xóm.

+ Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa: Cần xây dựng mới nhà văn hóa xã và nâng cấp 3 nhà văn hóa thôn. Trong tháng 7: nhà văn hóa xã đã khởi công xây dựng dự kiến hoàn thành trước 30/9/2015 và triển khai nâng cấp 3 nhà văn hóa thôn dự kiến hoàn thành trước 30/8/2015.

* **Sở Công thương:** chỉ đạo xã Hàm Ninh, còn tiêu chí Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa và Hộ nghèo.

+ Tiêu chí Trường học: cần xây dựng các công trình trường mầm non và văn phòng trường THCS. Trong tháng 7: công trình tường rào Trường mầm non khu trung tâm đã tiến hành đổ trụ; công trình nhà 2 tầng 4 phòng học trường mầm non đã đổ xong tầng 1, đang xây dựng tầng 2. Công trình Văn phòng trường THCS: đã hoàn thành phần thô tầng 1 và triển khai xây tầng 2.

+ Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: Cần nâng cấp sửa chữa khuôn viên trụ sở UBND xã và các nhà văn hóa thôn. Trong tháng 7: Khuôn viên trụ sở UBND xã đã triển khai xây dựng đài nước và lập hồ sơ dự toán sân vận động; Công trình nâng cấp nhà văn hóa 5 thôn: đã triển khai tu sửa các nhà văn hóa.

* **Sở Giao thông vận tải:** Chỉ đạo xã Châu Hóa, đây là xã còn nhiều tiêu chí nhất, cụ thể còn 6 tiêu chí: Giao thông, Thủy lợi, Cơ sở vật chất văn hóa, Thu nhập, Hộ nghèo và Môi trường; tình hình như sau:

+ Tiêu chí Giao thông: cần cứng hóa 5,2km đường thôn và 9,2km đường nội đồng. Trong tháng 7: đã khởi công cứng hóa 5,2 km đường thôn và đang chờ thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đường nội đồng;

+ Tiêu chí Thủy lợi: cần xây dựng trạm bơm hời Kinh Châu và kiên cố hóa 3,71 km kênh mương. Trong tháng 7: đã triển khai xây dựng trạm bơm hời Kinh Châu; các tuyến kênh mương cần cứng hóa đang trình thẩm định, phê duyệt dự kiến khởi công vào đầu tháng 8;

+ Tiêu chí Cơ sở vật chất Văn hóa: cần triển khai xây dựng 1 nhà văn hóa xã và 3 nhà văn hóa thôn. Trong tháng 7: đã tiến hành tổ chức thẩm định và phê duyệt 1 nhà văn hóa xã, 2 nhà văn hóa thôn Kinh Châu và Lạc Sơn.

+ Tiêu chí Thu nhập: Trong tháng 7 UBND xã đã lập danh sách để mở lớp tư vấn xuất khẩu lao động và đăng ký mở lớp dạy nghề nuôi ong tại xã; tổ chức giải phóng mặt bằng để đầu thầu 2 khu chăn nuôi tập trung với tổng diện tích 6ha.

+ Tiêu chí Hộ nghèo đang triển khai rà soát danh sách các hộ hưởng trợ cấp xã hội, các hộ nghèo đột xuất do ốm đau để đưa vào thoát nghèo năm 2015.

+ Tiêu chí Môi trường: Trong tháng 7 đã hoàn thành các công trình xử lý rác thải gồm 4 lò rác, tiếp nhận 5 xe chở rác do sở GTVT hỗ trợ và bàn giao cho 5 thôn quản lý sử dụng, liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để tập huấn phân loại xử lý rác thải.

* **Sở Thông tin Truyền thông:** Ngày 07/7/2015, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch kêu gọi các đơn vị thuộc Ngành

Thông tin và Truyền thông: Công ty TNHH truyền thông Phú Thành, Viễn thông tỉnh, Chi nhánh Viettel Quảng Bình, Chi nhánh truyền hình cáp - SaigonTourist hỗ trợ 14 tấn xi măng cho xã Quảng Xuân để xây dựng đường giao thông nông thôn, nhằm hoàn thành tiêu chí giao thông

Tiêu chí Giao thông: xã cần cứng hóa 2,8 km đường trục xã, 2,88 km đường liên thôn, 5,49 km đường ngõ xóm, 3,48 km đường nội đồng. Trong tháng 7/2015 UBND xã Quảng Xuân đã mua 300 tấn xi măng hỗ trợ cho 4 thôn xây dựng đường bê tông nội thôn, xóm. Đường giao thông ngõ xóm đã hoàn thành 0,8km và đang thi công 2,5km.

* **Sở Tài Chính:** chỉ đạo xã Nghĩa Ninh.

+ Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: Cần xây dựng nhà văn hóa xã (2 tầng). Trong tháng 7: xã đã tiến hành mở thầu nhưng vẫn chưa triển khai xây dựng, dự kiến khởi công vào đầu tháng 8.

+ Tiêu chí Giao thông: Cần cứng hóa 2,2km đường thôn và 02 tuyến đường thôn khác. Trong tháng 7 xã vẫn chưa triển khai thi công được.

* **Sở Giáo dục và Đào tạo:** Đã nắm tình hình về xây dựng cơ sở vật chất các trường học tại 2 xã Bắc Trạch và Đại Trạch. Tình hình thực hiện của 2 xã như sau:

- Xã Đại Trạch: còn 01 tiêu chí Trường học: cần xây dựng khu nhà hiệu bộ và 2 phòng học tại trường mầm non Phúc Lý. Trong tháng 7: đã xây xong phần thô tầng 2, tiến hành đổ trần tầng 2 vào ngày 28/7 và dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học 2015-2016.

- Xã Bắc Trạch: Đề đạt NTM trong năm 2015, xã tập trung hoàn thành tiêu chí Trường học.

+ Tiêu chí Trường học: cần xây dựng dãy nhà 2 tầng 4 phòng học của trường tiểu học và dãy nhà 2 tầng 6 phòng học; nhà hiệu bộ của trường mầm non. Trong tháng 7: trường tiểu học đã xây xong phần móng và đang xây tầng 1; Trường mầm non: đã xây dựng xong và tiến hành hoàn thiện; Nhà hiệu bộ 2 tầng đã xây xong phần móng và phần thô tầng 1.

* **Công an Quảng Bình:** Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi tình hình xã Lộc Ninh. Xã Lộc Ninh còn 2 tiêu chí: Cơ sở vật chất văn hóa và Chợ nông thôn; tăng 01 tiêu chí An ninh trật tự xã hội vững mạnh so với đầu năm.

+ Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: Cần xây dựng nhà văn hóa xã. Theo dự kiến ban đầu sẽ khởi công công trình nhà văn hóa xã vào đầu tháng 7 nhưng do một số nguyên nhân, xã đã lùi lại thời gian và tiến hành mở gói thầu vào đầu tháng 8/2015, sau đó mới tiến hành xây dựng.

+ Tiêu chí Chợ nông thôn UBND thành phố Đồng Hới đã có văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh đề công nhận chợ Lộc Đại đạt chuẩn nông thôn mới đang chờ kiểm tra thẩm định của Sở Công thương

* **Sở Lao động – Thương binh và xã hội:** chỉ đạo UBND xã Quảng Tiên còn 1 tiêu chí Giao thông; Tăng thêm 03 tiêu chí: Thu nhập, Hộ nghèo và Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên so với đầu năm.

+ Tiêu chí giao thông: Cần cứng hóa 2,66 km đường trục xã; 7,8 km đường trục thôn và 5,42 km đường ngõ xóm. Trong tháng 7: xã đã hoàn thành 1,4km đường trục xã; 1,3 km đường trục thôn; Đường ngõ xóm sạch và không lầy lội trong mùa mưa đã hoàn thành.

* **Sở Kế hoạch và Đầu tư:** Đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Vĩnh Ninh triển khai các nội dung để hoàn thành các tiêu chí còn lại; còn tiêu chí Giao thông, Thủy lợi, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa và Chợ Nông thôn.

+ Tiêu chí Giao thông: cần cứng hóa 1,74 km đường Giao thông nội đồng. Trong tháng 7: đã thi công được 0,8km.

+ Tiêu chí Thủy lợi: Cần kiên cố hóa 1,6km kênh mương. Trong tháng 7: đã hoàn thiện hồ sơ và trình thẩm định, phê duyệt.

+ Tiêu chí Trường học: cần xây dựng trường mầm non và nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh cho học sinh của trường THCS. Trong tháng 7: công trình trường mầm non đã xây dựng xong phần thô, đang tiến hành tô trát tường bên trong và hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào đầu tháng 8/2015; trường THCS: công trình nhà hiệu bộ đã làm xong tầng 1, đang tiến hành thi công tầng 2; công trình nhà vệ sinh dành cho học sinh đã hoàn thành xong phần móng và bê phốt, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8/2015.

+ Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa: cần xây dựng sân vận động xã và nhà văn hóa thôn Phúc Duệ. Trong tháng 7: Sân vận động xã đã hoàn thành; Nhà văn hóa thôn Phúc Duệ đã bàn giao mặt bằng, dự kiến triển khai trong tháng 8/2015.

+ Tiêu chí chợ nông thôn: Cần sửa chữa, nâng cấp điểm trao đổi hàng hóa tại khu vực Vĩnh Tuy. Trong tháng 7: đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2015.

* **Sở Xây dựng:** Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo UBND xã Quy Hóa, còn 4 tiêu chí Trường học, Nhà ở dân cư, Thu nhập và Môi trường.

+ Tiêu chí Trường học: Cần hoàn thiện công trình trường mầm non. Hiện nay trường mầm non Quy Hóa đã được xây dựng từ năm 2011 nhưng đến nay chỉ mới hoàn thành phần thô, công trình đã dừng hoạt động thi công; UBND xã, UBND huyện đã nhiều lần họp bàn và đơn vị thi công đã có cam kết, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tiếp tục triển khai xây dựng. (Không thay đổi so với tháng trước)

+ Tiêu chí Môi trường: Xã chưa có biện pháp xử lý trong thu gom và xử lý chất thải rắn, một số khu chăn nuôi chưa đạt tiêu chuẩn.

+ Tiêu chí Nhà ở dân cư: còn 29 hộ nghèo, nhà tạm dột nát

+ Tiêu chí Thu nhập: hiện nay chưa có kết quả điều tra chính xác.

* **Sở Tài nguyên và Môi trường:** Tiếp tục chỉ đạo UBND xã Quảng Phú hoàn thành các hạng mục còn lại của tiêu chí Giao thông: cần cứng hóa 3km đường trục thôn và 8km đường ngõ xóm. Trong tháng 7: đã triển khai được 0,96km đường trục thôn và 0,15km đường ngõ xóm.

* **Sở Y tế:** chỉ đạo xã Quảng Thanh, còn tiêu chí Trường học, cơ sở vật chất văn hóa và Y tế.

+ Tiêu chí Trường học: Cần xây dựng 6 phòng học trường mầm non và 6 phòng học trường THCS. Trong tháng 7: vẫn chưa triển khai.

+ Tiêu chí Y tế: Cần xây dựng mới trạm y tế xã. Trong tháng 7: tiến hành các thủ tục xây dựng.

+ Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: đang triển khai nâng cấp các nhà văn hóa thôn.

* **Sở Nội vụ:** Chỉ đạo xã Thanh Trạch, còn tiêu chí Trường học. Tăng thêm tiêu chí Hệ thống chính trị xã hội so với đầu năm.

+ Tiêu chí Trường học: Cần cải tạo và xây dựng thêm ở trường tiểu học và trường mầm non. Trong tháng 7: Trường tiểu học số 1 đã hoàn thành các công trình; Trường tiểu học số 2 thi công công trình khuôn viên trường học, khu vệ sinh, phòng y tế dự kiến hoàn thành trước năm học mới; Trường mầm non đang hoàn thiện các công trình phụ và các phòng chức năng tại cơ sở 1 và cơ sở 2 công trình nhà 2 tầng 6 phòng học và các phòng chức năng: đã làm xong phần móng và triển khai xây tầng 1.

Qua làm việc, nắm bắt kết quả thực hiện chương trình của xã và thực trạng các tiêu chí chưa đạt, các Sở đã có những chỉ đạo, hướng dẫn và cùng với xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ban đầu thuộc thẩm quyền để hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch. Tuy nhiên một số xã vẫn chưa tích cực trong việc triển khai xây dựng các công trình (Ví dụ: xã Châu Hóa đến nay chỉ mới khởi công các công trình giao thông, còn công trình thủy lợi và 3 nhà văn hóa đang trình phê duyệt thẩm định; xã Lộc Ninh hiện nay vẫn chưa chọn được nhà thầu thi công nhà văn hóa xã; xã Quy Hóa đến nay vẫn chưa giải quyết được vấn đề tại Trường mầm non, tiêu chí Môi trường vẫn chưa có biện pháp khắc phục; xã Nghĩa Ninh vẫn chưa khởi công nhà văn hóa xã và Giao thông vẫn chưa khởi công 2 tuyến đường giao thông trục thôn; xã Quảng Thanh hiện nay vẫn chưa triển khai xây dựng các công trình trường học và trạm y tế xã; ...) còn nhiều nếu không tích cực chỉ đạo và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện sẽ khó hoàn thành các công trình theo kế hoạch. Bên cạnh đó, các xã cần tập trung củng cố các tiêu chí động như Thu nhập, Hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và tiêu chí An ninh trật tự xã hội.

2. Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tiến hành rà soát lại các tiêu chí chưa đạt để xác định mức độ hoàn thành các nội dung của các tiêu chí.

- Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung của các tiêu chí chưa đạt để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các xã; đồng thời đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng cơ bản đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí động chưa đạt và có biện pháp giữ vững các tiêu chí đã đạt.

3. Những kiến nghị đề xuất:

- Sở Xây dựng: đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh đề xuất hỗ trợ kinh phí để hoàn trả vốn đầu tư ứng trước và hoàn thiện các công trình đang thi công như trường mầm non, nhà văn hóa, đường giao thông...

- Sở Công thương: đề nghị các Sở, ban ngành tăng cường hỗ trợ địa phương thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới thuộc chuyên ngành quản lý, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, trở ngại trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình, UBND thị xã Ba Đồn quan tâm hỗ trợ nguồn vốn theo Công văn 172/UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo XDNTM năm 2015 đối với xã Quảng Tiên để UBND xã Quảng Tiên phân bổ hoàn thành nhiệm vụ theo Luật đầu tư công.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: đề nghị UBND huyện Quảng Ninh chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng khẩn trương thẩm định các dự án thủy lợi, trường học phục vụ xây dựng nông thôn mới của xã Vĩnh Ninh; chỉ đạo phòng GD-ĐT phối hợp UBND xã Vĩnh Ninh theo dõi rà soát, đôn đốc các tiêu chí về Trường học để phấn đấu hoàn thành năm 2015.

- Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch: Đề nghị UBND huyện Lệ Thủy có ý kiến với các ban ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã An Thủy để UBND xã có vốn đầu tư xây dựng NTM.

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kính báo cáo UBND tỉnh, BCD tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chánh văn phòng (b/c);
- Các Sở, ngành chỉ đạo 16 xã;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu VPĐP.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Quốc Út